

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
*สีชมพู หมายถึง โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบ	จังหวัด อนุมัติ	สงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ				
แผนงานที่ 1 ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้มีความฐานและ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว														
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ														
1	โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว													
กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา														
1.1	กิจกรรม ดัดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63										
	งบลงทุน		8,150,000		6 พ.ค. 63	2 ก.ย. 63	8,142,000			8,142,000		8,000		
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ดัดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย อำเภอภาชี อำเภอนครหลวง และอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา													- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว														
1.2	กิจกรรม พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักท่องเที่ยว	สง.สาธารณสุขจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 13 30 เม.ย. 63										
	งบดำเนินงาน		318,000				268,000	268,000	100.00	-	50,000			
	งบลงทุน		950,000		10 ก.ค. 63	9 ส.ค. 63	940,000	940,000	100.00	-		10,000		
	ครุภัณฑ์ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator : AED จำนวน 10 เครื่อง		950,000											ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี														
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ														
2	โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี													
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี4.0														
2.1	กิจกรรม ยอยชัยฟ้า อู่อุทยานรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 1 9 มี.ค. 63										
	งบดำเนินงาน		13,000,000				11,696,792.69	11,328,792.69	96.85	0	1,671,207.31			
	กิจกรรมที่ 1 ประดับไฟ	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	4,000,000		25 ก.พ. 63	10 เม.ย. 63	3,200,000	3200000	100.00	0	800,000			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 แสง - เสียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,500,000		25 ก.พ. 63	10 เม.ย. 63	8,150,000	7,782,000.00	100.00	0	718,000			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 การแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ การจัดงาน	สง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด	250,000		22 ก.ย. 63	7 ส.ค. 63	100,000	100000	100.00	0	150,000			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 การจัดพิมพ์บัตรเข้าชมแสง - เสียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	50,000		16 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	46,792.69	46,792.69	100.00	0	3,207.31			ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	กิจกรรมที่ 5 การบวงสรวงบูรพกษัตริย์ราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรม สารีริกธาตุ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด	200,000		17 ก.ย. 63	3 ธ.ค. 63	200,000	200000	100.00	0			ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ				
2.2	กิจกรรม เทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก (Music in the world heritage)	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	งบดำเนินงาน		2,500,000				16 เม.ย. 63	13 ส.ค. 63	2,476,000	2,476,000	100.00	0	24,000	
2.3	กิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2020	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	งบดำเนินงาน		8,000,000				17 มิ.ย. 63	15 ต.ค. 63	7,887,000	7,887,000	100.00	0	113,000	
2.4	กิจกรรม แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 4 21 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	งบดำเนินงาน		2,500,000				17 ก.ค. 63	30 ก.ย. 63	2,460,888	2,457,763	100.00	0	42,237	
2.5	กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/ สนจ.อย		อนุมัติครั้งที่ 8 6 ก.พ. 63										
	งบดำเนินงาน		2,000,000						999,500	999,500	100.00	-	1,000,500	
	กิจกรรมที่ 1 จัดมหกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด	1,000,000									1,000,000		ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000 บาท
	กิจกรรมที่ 2 จัดมหกรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์จังหวัด	สนจ.อย	500,000				18 ก.ย. 63	16 ม.ค. 64	499,500	499,500	100.00	-	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 จัดมหกรรมพัฒนาและส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์สู่ระบบเทคโนโลยี 4.0	สนจ.อย	500,000				5 มี.ค. 63	30 ก.ย. 63	500,000	500,000	100.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและจัดการเมืองชุมชนน่าอยู่														
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาบ้านสังคม														
3	โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านสังคม													
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน													
3.1	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยก ทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63										
	งบลงทุน		45,000,000				13 พ.ค. 63	6 ก.ค. 64	44,950,000	28,696,080	63.84	16,253,920	50,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร													อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3.2	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยก ทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63										
	งบลงทุน		40,000,000				13 พ.ค. 63	6 ก.ค. 64	39,943,000	12,848,864	32.17	27,094,136	57,000	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ				
	<p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045</p> <p>แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2)</p> <p>ตำบลอุทัย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร</p>													- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ชื่อกิจกรรม		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ				
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน														
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาตำบลสังคม														
4	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน													
	กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน													
4.1	กิจกรรม ยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านสวนแก้ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านบางหัก อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63										
	งบลงทุน		12,980,000		15 พ.ค. 63	9 มี.ค. 64	12,960,000	1,944,000	15.00	11,016,000		20,000		
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านสวนแก้ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านบางหัก ตำบลบางหลวงโคต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 แห่ง													อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.2	กิจกรรมยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกมียาชาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63										
	งบลงทุน		13,699,000		15 พ.ค. 63	9 มี.ค. 64	13,680,000	2,052,000	15.00	11,628,000		19,000		
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคั่นกันน้ำบริเวณสี่แยกมียาชาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 ตำบลบางหลวงโคต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร													อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.3	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อสะพาน สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63										
	งบลงทุน		2,824,000		9 พ.ค. 63	6 ส.ค. 63	2,810,000	2,810,000	100.00			14,000		

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนคอมพิวเตอร์ สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่า ช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
4.4	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย015 สะพานนครพิงค์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		2,824,000				2,810,000	2,810,000	100.00			14,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย015 สะพานนครพิงค์พานิช ตำบลวัง แดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.5	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย021 สะพาน จุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		3,295,000				3,280,000	3,280,000	100.00			15,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.6	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63									
	งบลงทุน		3,295,000				3,280,000	3,280,000	100.00			15,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.7	กิจกรรม ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63									
	งบลงทุน		21,000,000				17,892,000	2,683,800	15.00	15,208,200		3,108,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 130.00 เมตร												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.8	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบาง หลวง บริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63									
	งบลงทุน		12,000,000				11,932,000	1,789,800	15.00	10,142,200		68,000	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ สปม	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมคลองบาง หลวงบริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร												- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ				
4.9	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63										
	งบลงทุน		12,000,000			19 พ.ค. 63	14 มี.ค. 64	10,935,000	6,976,530	63.80	3,958,470		1,065,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร													- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.10	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63										
	งบลงทุน		22,000,000			30 เม.ย. 63	24 ก.พ. 64	18,520,000	9,741,520	52.60	8,778,480		3,480,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 200.00 เมตร													- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.11	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุทัย บริเวณหน้าวัดโคกขี้ หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 15 3 ก.ค. 63										
	งบลงทุน		9,200,000			10 ก.ย. 63	6 ก.ค. 64	7,704,000	5,100,048	66.20	2,603,952		1,496,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุทัยบริเวณหน้าวัดโคกขี้ หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา													ขอใช้เงินเหลือจ่าย - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกิจกรรมสังคมนำอยู่แบบบูรณาการ														
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม														
5	โครงการ พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา													
	กิจกรรมหลัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา													
5.1	กิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	พมจ./แรงงานจังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 7 3 ก.พ. 63										ดำเนินการแล้วเสร็จ - พมจ. คืนเงิน 757,995 บาท
	งบดำเนินงาน		1,408,875						650,880	100.00	-		757,995	
แผนงานที่ 1 บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ														
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร														
6	โครงการ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร													
	กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน													
6.1	กิจกรรม การจัดงานแสดงและจำหน่ายนมทกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 2 21 มี.ค. 63										ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		3,000,000					2,190,000	2,190,000	100.00	0		810,000	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
6.2	กิจกรรม การผลิตถังน้ำปลอดภัย	สำนักงานประมงจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 3 ก.พ. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		5,000,000		29 พ.ค. 63	10 ก.ค. 63	5,000,000	5,000,000	100.00	-			

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
7	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ												
	กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
7.1	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทรา ประวัติศาสดารกรุงศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 2 21 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		959,300		30 ก.ย. 63	2 พ.ย. 63	868,400	868,400	100.00	-	90,900		
7.2	กิจกรรม ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน	สำนักงานเกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 14 8 พ.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		810,000				809,070	808,140	100.00	-	1,860		
แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์													
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน													
8	โครงการ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม												
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร												
8.1	กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ ภูมิภาคอาเซียน ปี 2020 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 3 21 ม.ค. 63									ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบดำเนินงาน		3,290,000		15 ก.ย. 63	29 ต.ค. 63	2,970,070	2,970,070	100.00	-	319,930		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ		9,000,000				9,000,000	8,999,910.14	100.00	-	89.86		
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 26 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย			249,725,200				246,403,720.69	131,857,097.83		114,825,358.00	4,881,719.17	9,439,000.00	
สรุปงบประมาณเข้า พ.ร.บ. โอน ฯ 63 (3 กิจกรรม)											5,851,900.00		
สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)											14,320,719.17		
สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 ลว. 31 มี.ค. 63)											2,078,000.00		
สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2563 ลว. 6 มิ.ย. 63)											9,200,000.00		
เงินเหลือจ่ายคงเหลือ											3,042,719.17		

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
สี่ม เชา พ.ร.บ.โอน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)		เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	โครงการ ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน		844,300.00							
1.1	เชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ SME ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	844,300.00							- เข้า พ.ร.บ.โอน
2	โครงการ พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา		71,083,900.00							
2.1	ปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนอยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.30+200 ถึง กม.31+200 อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	50,000,000.00	20-May-63	15-Nov-63	49,191,000.00	48,859,590.90	0.00	1,140,409.10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2	ป้องกันบำรุงรักษาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	3,500,000.00	1-Jul-63	28-Oct-63	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	150,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3	พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนก้าวหน้ายุค 4.0	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	583,900.00							- เข้า พ.ร.บ.โอน
2.4	ยกระดับศูนย์ OTOP OUTLET ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ครบวงจร	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,000,000.00	10-Jun-63	29-Sep-63	3,697,700.00	3,697,700.00	0.00	302,300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.5	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	13,000,000.00							
2.5.1	งานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช		2,500,000.00							ยกเลิกกิจกรรม
2.5.2	งานระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช		3,500,000.00							ยกเลิกกิจกรรม
2.5.3	เทศกาลดนตรีและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก		3,500,000.00	16-Apr-63	14-Aug-63	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00	40,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.5.4	เทศกาลหุ่นกระบอกโลก		3,500,000.00							- เข้า พ.ร.บ.โอน
3	โครงการ เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนบนแบบยั่งยืน		18,000,000.00							
3.1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ 2 และ หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	18,000,000.00	6-May-63	1-Mar-64	17,233,000.00	17,233,000.00	0.00	767,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	11,200,000.00	16-Sep-63	17-Sep-64	10,835,000.00	5,872,570.00	4,962,430.00	365,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4	โครงการ สนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ		10,600,000.00							

ลำดับ	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย	ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)		เบิกจ่าย	คงเหลือ		
4.1	งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานพุ่มมะขามหย่อง) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	7,530,000.00	6-May-63	2-Oct-63	7,488,790.40	7,488,790.40	0.00	41,209.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2	งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี - อารังค์) ตำบลหอรดนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	3,070,000.00	14-May-63	10-Oct-63	3,052,400.00	3,052,400.00	0.00	17,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		400,000.00							
5.1	การขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มจังหวัด	สนจ.อย	400,000.00	6-Nov-62	30-Sep-63		399,957.00	43.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น		100,928,200.00			87,472,890.40	97,459,408.30	4,962,473.00	2,308,518.70	