

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

*สีส้ม หมายถึง โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1	โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม		51,250,000				31,210,000				40,000	
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน											
1.1	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 7 21 ต.ค. 63								อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		31,250,000		30 ม.ค. 64	13 ก.พ. 65	31,210,000				40,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร											
1.2	กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม. 0+000 - กม.3+000 ตำบลลาดเสา อำเภอวังน้อย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63								1.เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา วันที่ 1 - 11 ม.ค. 64 2.กำหนดยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา วันที่ 26 ม.ค. 64 3.คณะกรรมการพิจารณาผล วันที่ 27 ม.ค. 64 4.รายงานผลผู้ชนะ/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ม.ค. 64 5.ลงนามในสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 64
	งบลงทุน		20,000,000									
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม. 0+000 - กม.3+000 ตำบลลาดเสา อำเภอวังน้อย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา											
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างที่		138,177,000				108,560,784				8,616,216	
	กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน											
2.1	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนค่อมสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัดกษัตริย์ราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63								- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		11,130,000		22 ก.พ. 64	22 ก.ค. 64	10,691,072				438,928	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบป.	จังหวัด อนุมัติครั้งที่	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63								- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		10,440,000		23 ก.พ. 64	22 ก.ค. 64	10,092,952				347,048	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา											
2.3	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลลพรัตน์ไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63								- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		3,740,000		2 ก.พ. 64	1 ก.ค. 64	3,598,000				142,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลลพรัตน์ไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา											
2.4	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองช่องสะเดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 5 26 ต.ค. 63								- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		11,000,000		13 ม.ค. 64	8 พ.ย. 64	10,840,000				160,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองช่องสะเดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร											
2.5	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 5 26 ต.ค. 63								- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		12,000,000		7 ม.ค. 64	2 พ.ย. 64	11,930,000				70,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร											
2.6	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 5 26 ต.ค. 63								- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สงป.อนุมัติ งบประมาณ.	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
	รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 12 กิจกรรมย่อย		189,427,000				139,770,784				8,656,216.00	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสาร ๒

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

*สีส้ม หมายถึง โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบ	จังหวัด อนุมัติ	ลงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม												
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้													
1.1	กิจกรรม ย่อยคีย์ฟัทยูเอมรคโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 9 27 ต.ค. 63									
	งบดำเนินงาน		13,000,000				4,795,350	2,762,234.00	58	2,000,000	8,237,766		
1.2	กิจกรรม มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนาน วิถีถิ่นอยุธยา	สง.วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 1 12 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบดำเนินงาน		4,250,000								439,112		
1.3	กิจกรรม อยุธยาเมืองเก่าเปิดโซน มรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 11 2 พ.ย. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบดำเนินงาน		3,000,000				19 มี.ค. 64	14 ต.ค. 64		2,980,000	20,000		
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ													
2	โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี												
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี													
2.1	กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 3 14 ต.ค. 63									
	งบดำเนินงาน		1,000,000				990,000.00	640,000.00	65	350,000.00	10,000.00		
	กิจกรรมที่ 1 จัดหาพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Go - Ayutthaya)		500,000			6 พ.ย. 63	2 ก.พ. 64	500,000	150,000	30	350,000		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	กิจกรรมที่ 2 จัดหาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ONLINE เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา		500,000			18 พ.ย. 63	16 ก.พ. 64	490,000	490,000	100	0		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2	กิจกรรม Ayutthaya sports tourism 2021	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 2 9 ต.ค. 63									1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 7,640,000 บาท 2.ลงนามในสัญญา 29 มี.ค. 64
	งบดำเนินงาน		7,655,700								15,700.00		

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	สง.นามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 1 พัฒนาและจัดการเมืองน่าอยู่													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม													
3	โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม												
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน													
3.1	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 7 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		31,250,000		30 ม.ค. 64	13 ก.พ. 65	31,210,000			31,210,000		40,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร												
3.2	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สามแยกบ้านหัวหิน หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา											ยกเลิกโครงการ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
	งบลงทุน		28,000,000									28,000,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สามแยกบ้านหัวหิน หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
3.3	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายพหลโยธิน - คุศต - หันตะเภา หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา											ยกเลิกโครงการ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
	งบลงทุน		31,200,000									31,200,000	
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายพหลโยธิน - คุศต - หันตะเภา หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
3.4	กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม. 0+000 - กม.3+000 ตำบลตาเสา อำเภอวังน้อย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									1.ประกาศผู้ชนะ วงเงิน 19,984,200 บาท 2.ลงนามในสัญญา วันที่ 30 มี.ค. 64
	งบลงทุน		20,000,000									15,800	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติ	สง.นามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน													
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม													
4	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน												
	กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน												
4.1	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัดกษัตริย์ราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		11,130,000		22 ก.พ. 64	22 ก.ค.64	10,691,072			10,691,072		438,928	
	คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัดกษัตริย์ราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
4.2	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		10,440,000		23 ก.พ. 64	22 ก.ค. 64	10,092,952			10,092,952		347,048	
	คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
4.3	กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 6 21 ต.ค. 63									อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		3,740,000		2 ก.พ. 64	1 ก.ค. 64	3,598,000			3,598,000		142,000	
	คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
4.4	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองช่องสะเดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 5 26 ต.ค. 63									- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		11,000,000		13 ม.ค. 64	8 พ.ย. 64	10,840,000			10,840,000		160,000	

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ	จังหวัด อนุมัติครั้งที่	สง.ป.อนุมัติ งบประมาณ		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
4.10	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด		อนุมัติครั้งที่ 13 2 พ.ย. 63									- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบลงทุน		21,000,000		5 มี.ค. 64	28 ม.ค. 65	20,970,000			20,970,000		30,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 156 เมตร												
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกิจกรรมสังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ													
ผลิตภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม													
5	โครงการ พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
	กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา												
5.1	กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพดินในพื้นที่การปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศอ.ป.ส.จ.อ.ย.)		อนุมัติครั้งที่ 12 2 พ.ย. 63									- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564 กำหนดจัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. 64 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดในชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมเดือน พ.ค. 64 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านภัยเสถียรภาพ กำหนดจัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. 64 - กิจกรรมรณรงค์เสริมมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในสถานศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมเดือน ก.ค. 64 - กิจกรรมมหกรรมรวมพล วัน TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดโลก กำหนดจัดกิจกรรมเดือน มิ.ย.64 - กิจกรรมการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. 64 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวและเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมเดือน เม.ย. 64
	งบดำเนินงาน		3,162,800										
แผนงานที่ 1 บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ													
ผลิตภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร													
6	โครงการ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร												
	กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน												
6.1	กิจกรรม การจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 4 12 ต.ค. 63									- ประกาศ e-bidding 23 มี.ค. 64 - พิธีการผลการเสนอราคา 7 เม.ย. 64 - ประกาศขัณฑ์ชนะการเสนอราคา 9 เม.ย. 64 - ลงนามในสัญญาภายใน เม.ย. 64
	งบดำเนินงาน		3,000,000										
7	โครงการ ส่งเสริมการค้าสินค้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ												
	กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการค้าสินค้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
7.1	กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 3 14 ต.ค. 63									- กำหนดจัดงานเดือนเมษายน 2564 - จอ อพ.สธ. กำหนดวันจัดงาน

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	สง.ป.อนุมัติ งบ	จังหวัด อนุมัติ	สงนามในสัญญา		วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย (งบประจำ)	เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)	ผลการดำเนินงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงานโดยใช้นวัตกรรม													
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน													
8	โครงการ ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน												
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยกระดับศักยภาพแรงงาน												
8.1	กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 10 2 พ.ย. 63									- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - กำหนดการจัดอบรม เดือน พ.ย. 63 - มี.ย. 64
	งบดำเนินงาน		2,053,100					1,001,844	48.80	1,030,416	20,840		
แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์													
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน													
9	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบบครบวงจร												
	กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)/SME แบบครบวงจร												
9.1	กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2021 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 8 20 ต.ค. 63									- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	งบดำเนินงาน		3,290,000		14 ม.ค. 64	20 เม.ย. 64	2,850,070			2,850,070	439,930		
9.2	กิจกรรม การจัดงานแสดงสินค้า "SMEs ของดีเมืองพระนครศรีอยุธยา" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		อนุมัติครั้งที่ 14 5 พ.ย. 63									- อยู่ระหว่างรอผลותרณี
	งบดำเนินงาน		1,000,000								93,250		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ		9,000,000				9,000,000	2,821,182.38	31.35	6,178,817.62			
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 26 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย			272,125,800					13,370,760.38		181,543,309.62	9,309,714.00	67,902,016.00	
สรุปงบประมาณกิจกรรมที่ขอยกเลิก จำนวน 2 กิจกรรม											59,200,000.00		
เงินเหลือจ่ายจากโครงการ (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)											77,211,730.00		
รวมงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)											77,211,730.00		
กันเงินไว้สำหรับโครงการที่ถูกพับไปในปี 61-62 จำนวน 4 กิจกรรม											25,251,549.85		
สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2563 ลว. 14 ต.ค. 63)											21,000,000.00		
สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 9/2563 ลว. 3 ธ.ค. 63)											7,162,800.00		
เงินเหลือจ่ายคงเหลือ											23,797,380.15		

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เอกสาร ๔

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ค/ป)	สิ้นสุด (ว/ค/ป)		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยระดับผู้ประกอบการSME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0			9,018,300								
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร			8,968,300								
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร			8,647,800								
1	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	366,000				366,000	100.00	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	7,000,000	10-Mar-64	6-Aug-64	6,941,350			6,941,350.00	58,650.00	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	กิจกรรมย่อย ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)	สำนักงานเกษตรจังหวัด	857,500								1) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร -กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบและการจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร : กำหนดจัดอบรมพ.ศ.64 งบประมาณ 137,900 บาท -สัมมนาเครือข่ายระดับเดือนกุมภาพันธ์ของศตวรรษ : กำหนดจัดอบรม พ.ศ.64 งบประมาณ 251,600 บาท 2) โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยเข้าสู่ระบบมาตรฐาน -อบรมเกษตรกร : กำหนดจัดอบรม พ.ศ.64 งบประมาณ 23,000 บาท 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย - สัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน : กำหนดจัดอบรม มี.ย.64 งบประมาณ 311,700 บาท - ฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ : กำหนดจัดอบรม มี.ย.64 งบประมาณ
4	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	สำนักงานเกษตรจังหวัด	424,300								1) อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อคม. 1 ครั้ง : มี.ย.64 งบประมาณ 40,370 บาท 2) ประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย อคม. ระดับอำเภอ 2 ครั้ง : พ.ศ.64 และ ก.ค. 64 งบประมาณ 368,530 บาท 3) ประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย อคม. ระดับจังหวัด 1 ครั้ง : พ.ศ.64 งบประมาณ 15,400 บาท
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงและแปลงใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน			320,500								
5	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและการส่งออก	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	320,500								1) อบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ งบประมาณ 58,400 บาท : กำหนดจัดอบรม พ.ศ. 64 2) อบรมการจัดการมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค : กำหนดจัดอบรม พ.ศ. 64
โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน			50,000								
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SME			50,000								
6	กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	50,000				3,380.00	6.76	46,620.00		การติดตามและประเมินผล โดยจัดประชุมติดตามและประเมินผล เดือนวันเดือน - ค่าวัสดุสำนักงาน 22,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 18,000 บาท

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	รูปผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุง			60,767,400								
โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา			57,017,400								
กิจกรรมหลัก พัฒนาระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา			51,017,400								
7	กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,717,400								1) อบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว : กำหนดจัดอบรม 10-12 มิ.ย. 2564 งบประมาณ 334,500 บาท 2) อบรมเครือข่ายด้านความปลอดภัย : กำหนดจัดอบรม 12-14 มิ.ย. 2563 งบประมาณ 234,900 บาท 3) อบรมเจ้าบ้านน้อยอยุธยา รุ่น 1 : กำหนดจัดอบรม มิ.ย. 2564 งบประมาณ 279,200 บาท 4) อบรมเจ้าบ้านน้อยอยุธยา รุ่น 2 : กำหนดจัดอบรม 1-3 ก.ค. 2564 งบประมาณ 279,200 บาท 5) อบรมเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย -แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR พร้อมขออนุมัติใช้ร่าง (รอบใหม่) : 25 ม.ค. 64 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : 27 ม.ค. 64 -ขออนุมัติประกาศประกวดราคา e-bidding : 30 เม.ย. 64 -คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) พิจารณาผล : 13 พ.ค. 64 -รายงานผลประกาศผู้ชนะ : 14 พ.ค. 64 -ลงนามสัญญา : 15 พ.ค. 64
8	กิจกรรมย่อย งานขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.31+200 – กม.32+200 ตำบลพุทไธยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงอยุธยา	49,300,000	20-Apr-64	16-Oct-64	48,379,000			48,379,000.00	921,000.00	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี			6,000,000								
9	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,000,000								
9.1	กิจกรรมที่ 1 งานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000								ปรับแผนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกปรับไปของโครงการปี 2561-2562
9.2	กิจกรรมที่ 2 งานระลึกสมเด็จพระนเรศวร	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000	21-Dec-63	20-Apr-64	3,440,000			3,440,000.00	60,000.00	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา -*กำหนดจัดงานเดิม 15-19 มกราคม 2564 แต่เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่เจ้าพระยาปากน้ำ			3,750,000								
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่เจ้าพระยาปากน้ำ			3,750,000								
10	กิจกรรมย่อย มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลภูมรดกของแผ่นดินวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,750,000								จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง : 11 มกราคม 2564 -แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR พร้อมขออนุมัติใช้ร่าง ; 20 มกราคม 2564 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ; 20 มกราคม 2564 -รายงานขอซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ; 28 มกราคม 2564 -ขออนุมัติประกาศประกวดและเอกสารประกวดราคา ; 28 มกราคม 2564 -ขออนุมัติประกาศประกวดราคา e-bidding ; 2 กุมภาพันธ์ 2564 -คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) พิจารณาผล ; 18 กุมภาพันธ์ 2564 -รายงานผลประกาศผู้ชนะ ; 2 มีนาคม 2564 -ลงนามสัญญา : 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	ลงนามสัญญา		วงเงินในสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
				เริ่มต้น (ว/ด/ป)	สิ้นสุด (ว/ด/ป)		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่มาน้ำเจ้าพระยาป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน		19,700,000								
	โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน		19,700,000								
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหลายริมแม่น้ำสายหลัก		19,700,000								
11	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,700,000	25-Feb-64	20-Jan-65	19,610,000	2,941,500.00	15.00	16,668,500.00	90,000.00	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ		17,990,000								
	โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ		17,990,000								
	กิจกรรมหลัก สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและเชื่อมโยงจังหวัด		17,990,000								
12	กิจกรรมย่อย งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อล้อสะพาน ในสะพานทางหลวง เลข 347 (สะพานเกาะเกิด) ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	17,990,000								ปรับแผนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกตัดไปของโครงการปี 2561-2562
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	400,000			400,000	133,648	33.41	266,352		
	รวมทั้งสิ้น 12 กิจกรรมย่อย		107,875,700			78,770,350	3,444,528		75,741,822	208,650	